

Níveis a Exibir
no
Cronograma:

Nº OPERAÇÃO
0

Nº SICONV

PROponente Tomador
Município de Caseiros

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DISTRITO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NO DISTRITO INDUSTRI.

$$\frac{5}{2}$$

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Falta distribuir:					01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	
	1.	PAVIMENTAÇÃO	2.033.830,49	% Período:	10,40%	13,80%	23,27%	24,83%	26,29%	1,41%							
0,00% -->	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.312,21	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
0,00% -->	1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.160,89	% Período:	100,00%												
0,00% -->	1.3.	DRENAGEM	496.385,74	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%										
0,00% -->	1.4.	PAVIMENTAÇÃO	1.309.683,33	% Período:			25,00%	35,00%	40,00%								
0,00% -->	1.5.	MEIO-FIO	142.594,29	% Período:		50,00%	25,00%	25,00%									
0,00% -->	1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	28.223,22	% Período:						100,00%							
0,00% -->	1.7.	SERVIÇOS FINAIS	470,81	% Período:						100,00%							
Total: R\$ 2.033.830,49				Período:	%:	10,40%	13,80%	23,27%	24,83%	26,29%	1,41%						
					Repasse:	-	-	-	-	-	-	-					
					Contrapartida:	211.577,63	280.713,88	473.209,00	504.900,18	534.735,77	28.694,03						
			Acumulado:	Outros:	-	-	-	-	-	-							
				Investimento:	211.577,63	280.713,88	473.209,00	504.900,18	534.735,77	28.694,03							
				%:	10,40%	24,21%	47,47%	72,30%	98,59%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	211.577,63	492.291,51	965.500,51	1.470.400,69	2.005.136,46	2.033.830,49							
			Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
				Investimento:	211.577,63	492.291,51	965.500,51	1.470.400,69	2.005.136,46	2.033.830,49							

CASEIROS/RS

Local

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: ELISABETE PIRES DA SILVA

CREA/CAU: RS242938

ART/RRT: